



Info Travaux

Objet : Information sur le calendrier des travaux à venir Gare de Castelnau-d'Estrétefonds

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du projet des Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT), les travaux de création de la nouvelle plateforme ferroviaire en gare de Castelnau-d'Estrétefonds se poursuivent actuellement.

Nous sommes pleinement conscients des nuisances sonores que ces interventions, réalisées en partie de nuit, peuvent occasionner pour les riverains situés à proximité du chantier. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre patience, votre compréhension et votre coopération depuis le début des travaux.

Les équipes projet et travaux ont également travaillé en amont afin de mettre en place plusieurs mesures destinées à réduire au maximum les nuisances sonores liées à cette nouvelle phase de chantier. Ainsi, la circulation des engins sera notamment guidée par des signaux lumineux afin de limiter l'usage des avertisseurs sonores. De plus, les équipes présentes sur le chantier communiqueront à l'aide de casques équipés de microphones, réduisant ainsi les échanges vocaux à distance et les nuisances associées.

Afin de vous informer au mieux sur le déroulement des prochaines interventions, vous trouverez au verso le calendrier prévisionnel des différentes phases de travaux jusqu'à l'achèvement du chantier.

Horaires de travaux : du dimanche soir au vendredi matin, de 21h00 à 5h30

Votre médiateur

Pierre POTIN

ext.pierre.potin@reseau.sncf.fr

06.21.31.37.47

Phases de travaux particulièrement bruyantes

Semaine	Période	Nature des travaux
S21	18 – 22 mai 2026	Démontage des rails existants
S22 → S24	25 mai – 12 juin 2026	Terrassement, démolition du quai et évacuation des matériaux
S26 → S32	22 juin – 24 juil. 2026	Remblaiement et construction de la plateforme de la nouvelle voie
S34 → S35	17 – 28 août 2026	Pose des nouveaux rails

Phases de travaux moins bruyantes

Semaine	Période	Nature des travaux
S24 → S25	8 – 22 juin 2026	Coulage des fondations du quai
S25 → S28	15 juin – 10 juil. 2026	Pose des éléments préfabriqués du quai
S32 → S34	3 – 21 août 2026	Pose des éléments de structure en béton du quai
S34 → S36	17 août – 4 sept. 2026	Installation des abris voyageurs
S36 → S38	1 – 18 sept. 2026	Finitions et ajustements du quai
S39	21 – 25 sept. 2026	Revêtement de surface du quai (bitume)
S40	28 sept. – 2 oct. 2026	Finitions générales du quai

Fin prévue du chantier : semaine 40 – début octobre 2026